

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการต่อเติมหอประชุม เทศบาลตำบลท่าช้าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการต่อเติมหอประชุมเทศบาล ตำบลท่าช้าง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกก่อง (เส้นลำ ห้วยข้าวสาร)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแคน พัฒนา (ซอยด้านหน้าวัดป่า หนองแคนพัฒนา) ต่อจากจุด เดิม	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านทุ่งนาโน (เส้น ศาลากลางบ้าน) ต่อจาก	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	ถนนลาดยางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองพรานคาน เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านดงผักขา	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๘,๐๐๐	๐	๒๗๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านบัวเทิง (ซอยข้าง รพ.สต.บัวเทิง)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๔,๐๐๐	๐	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านบัวท่า ถนนเชื่อม ทางหลวง ๒๑๗ - หมู่ที่ ๕ บ้านบัวท่า (ข้างร้านวงษ์ พาณิษฐ์)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๔,๐๐๐	๐	๒๔๔,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านท่าช้างใหญ่ (ซอย ข้างวัดท่าช้างใหญ่ทิศ ตะวันออก) ต่อจากถนน คอนกรีตเดิม	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านคำโพธิ์ (ซอย ร่มเย็น๒)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านดอนจันทร์ (ซอย ประตูใหญ่ต่อจากจุดเดิม)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าช้างน้อย (เส้นนายนายหนูพร บุญพงศ์ษา)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสว่าง (ซอย นายชม อิงมัน)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนสว่าง (สาย ทางบ้านโนนสว่าง-บ้านดอน จันทร) ซอยจีระศักดิ์ฟาร์มต่อ จากถนน คสล. อบจ.	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ บ้านสารภีใน (เส้นตรงข้างบ้านนางนาลอน หารวย)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่สารภี (ข้าง ฟาร์มนางวันทา คำถาวร)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าช้างใหญ่ (ซอย บ้านนายยุทธนา จารุกการ)	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านดงผักข่า (ซอย จากแยกถนน คสล. ทางเข้า หมู่บ้าน) ซอยข้างบ้านนางเอมอร - บึงบ่อใหญ่	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะโน	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านไทยถาวร	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลหอลังสูงไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุรวม ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐ (โอนลด)	๐	๐	กองช่าง	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๒๐ บ้านฮ่องอ้อ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลหอ ถังสูงไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุรวม ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๐	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านค่านกเป้ลำ เส้นทาง คุ้มบ้านพักหลัง รพ.สต.ค่านก เป้ลำถึงทางหลวง ๒๑๗	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ งานผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็ก ๑๙๔.๑๖ ตาราง เมตร งานวาง ท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ	๒๓๙,๐๐๐	๐	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	-
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้างนอก (คุ้ม คำบอน)	สถานะ ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะแรงต่ำและไฟฟ้าส่อง สว่างภายในเขตตำบลท่าช้าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบในการขยายเขต ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่าช้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๓,๓๓๐	๕๖,๖๗๐	กองช่าง	ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการบริการประชาชนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	สถานะ ดำเนินการแล้ว จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ไว้สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดซื้อน้ำมันรถกู้ชีพ	๗๙๐,๐๐๐	๖๖๑,๑๙๙.๑๖	๗๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๑๑๗,๖๙๐	๒,๓๑๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค. ๖๗
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าช้าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐ โอนลด			สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง	๕๐,๐๐๐ โอนลด	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดหน้าบ้านน่ามอง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนในตำบลท่าช้างทำความสะอาดหน้าบ้านให้สวยงาม น่าอยู่	๕,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกักตดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	—
๖	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับ ผู้ประกอบการร้านอาหารและ แผลงลอย	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ออกตรวจกิจการร้านค้า	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	—
๗	อุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข	สถานะ ดำเนินการแล้ว อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน ๒๐ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย. ๖๗
๘	ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวามิวัฒนวงศ์ดิยราชนารี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ค่าเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ใน พื้นที่ตำบลท่าช้าง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	—
๙	โครงการติดตั้งถังขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้และจัดรณรงค์ ติดตั้งถังขยะเปียก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	—

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๐	โครงการหมู่บ้านนำร่องผ้าป่า ขยะรีไซเคิล	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ รวบรวมขยะที่สามารถจำหน่ายได้ เพื่อนำไปจัดทำผ้าป่าขยะรีไซเคิล	๑๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	—

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ขึ้นพื้นฐานสำหรับคน พิการ	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	๑๐,๐๐๐ โอนลด	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลท่าช้าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพและการ รวมกลุ่มอาชีพตำบลท่าช้าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ใน การส่งเสริมอาชีพ และรวมกลุ่มอาชีพ	๑๐,๐๐๐	๗๑๒๕	๘๗๕	สำนักปลัด	ก.ค. ๖๗
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตำบลท่าช้าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับ กลุ่มเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	—

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕	โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐	๐	๐	กองการศึกษา	-
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๒ แห่ง	๖๓๕,๐๔๐	๕๔๘,๗๘๔	๘๖,๒๕๖	กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๑๑,๖๐๐	๘,๘๑๖	๒,๗๘๔	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๗
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๘,๑๒๕	๖,๑๗๕	๑,๙๕๐	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หั้ว)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๑๓๒,๑๙๒	๑๑๓,๘๓๒	๑๘,๓๖๐	กองการศึกษา	มิ.ย.-ก.ค. ๖๗
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๕,๐๐๐	๓,๘๐๐	๑,๒๐๐	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๗
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๗,๒๕๐	๕,๕๑๐	๑,๗๔๐	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๗
๑๒	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	สถานะ ดำเนินการแล้ว สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๒,๘๑๙,๒๐๐	๒,๗๖๕,๓๐๐	๕๓,๙๐๐	กองการศึกษา	ส.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๓	โครงการการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การ จัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้ มีการแสดงออก การตอบปัญหา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทงตาบลท่าช้าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวด นางนพมาศ การแสดงบนเวที	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	กองการศึกษา	พ.ย.๖๖
๑๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษาสว่างวีระ วงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดทำต้นเทียน จัดกิจกรรมเดินขบวน ฟ้อนรำ แห่เทียน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ก.ค.-ส.ค.๖๗
๑๖	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เทศบาลตำบลท่าช้าง	สถานะ ดำเนินการแล้ว กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การ แสดงบนเวที	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	เม.ย.-พ.ค.๖๗
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอสว่างวีระวงศ์โครงการ สืบสานประเพณีและสวดดี สมเด็จพระมหาธีรราชวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสว่าง วีระวงศ์	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ก.ค.-ส.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑๘	อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง	อุดหนุนให้กับหมู่บ้านเพื่อจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พ.ค.-ก.ค.๖๗
๑๙	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้กับชมรมกีฬาเทศบาลตำบลท่าช้าง	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับชมรมกีฬา เทศบาลตำบลท่าช้าง	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	-
๒๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ท่าช้างเกมส์" ครั้งที่ ๒๑	จัดกิจกรรมเดินขบวนนักกีฬา แข่งขัน กีฬา	๑๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม	๑๗๙,๓๓๕	๖๖๕	กองการศึกษา	มี.ค.-ก.ค.๖๗
๒๑	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	๗,๑๘๐	๒,๘๒๐	กองการศึกษา	พ.ย.-ธ.ค.๖๖

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	สถานะ ดำเนินการแล้ว กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สถานะ ดำเนินการแล้ว กิจกรรมปลูกป่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๗
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมสำรวจต้นไม้ พันธุ์พืช	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการกำจัดผักตบชวา คลองสวนน้ำใส	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ลอกผักตบชวา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จัดสวนสำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๒๐	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐,๐๐๐ โอนลด	๐	๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะด้านการสื่อสารให้กับ ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนทั่วไป	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน การสื่อสาร โดยวิทยากร จำนวน ๑ วัน	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา พฤติกรรมบริการให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรม บริการ โดยวิทยากร จำนวน ๒ วัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการ เคลื่อนที่หาแนวทางการพัฒนา ท้องถิ่นและประเด็นการพัฒนา	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น รับฟังปัญหาและ ข้อเสนอแนะของประชาชน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๖	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ยกเว้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง)	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๗	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและ สัมมนาพัฒนาศักยภาพ	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	บุคลากรท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล	อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล					
๘	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสำหรับเด็กและเยาวชน	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน	๑๕,๐๐๐	๑๑,๑๑๐	๓,๘๙๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๗
๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐ โอนลด	๔,๘๘๐	๐	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๑๐	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมให้กับ อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญ	สถานะ ดำเนินการแล้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด	๔๗,๔๒๐	๒,๕๘๐	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววลัยลักษณ์ สมสุวรรณ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....

(นายประสิทธิ์ บุญแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง