

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖8)

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างยั่งยืน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ อาคาร สถานที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำสร้างไฮ หมู่ที่ 17 (ซอยแม่พุทธ)	281,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งนาใน หมู่ที่ 15 (เสีนาชุมควาย)	261,400	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 (เส้นหมู่ 16 เชื่อม หมู่ 4) คุ่มประปา	233,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวเหิง หมู่ที่ 4 (เส้น ม.4 เชื่อม ม.16)	274,800	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสารภีใน หมู่ที่ 18 (ซอยข้างบ้านนายสุขชี)	284,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าวัดหนองสะโนไปกุดมะคง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสะโน	277,600	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สารภี (ซอยบ้านผู้ช่วย สมพงษ์ ประกอบสุข)	286,900	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านบัวท่า (เส้นเกษตรแปลงใหญ่ ต่อจากจุดเดิม)	277,600	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านคำโพธิ์ (ซอยตรงข้ามศาลากลางบ้าน)	173,500	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.0 0 ตารางเมตร			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนจันทร์ (คุ้มคำหนีบ)	284,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.0 0 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงผักข่า หมู่ 1 (ซอยร้านพิกระจก)	211,600	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.0 0 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้างน้อย หมู่ 10 (เส้นตะวันตกกวดพรหมจริยवास)	284,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.0 0 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทยถาวร หมู่ 14 (ซอยคุ้มคำบอน)	159,800	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ 13 (ซอยข้างบ้านนางสมจิตร)	258,400	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 20 (เริ่มจากสามแยกเข้าหมู่บ้านต่อจากจุดเดิม)	277,600	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองพรวนคาน หมู่ 19 (เส้นข้างบ่อทรายเดิม)	162,800	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร			
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้าน โคกก่อง (ซอยบ้านนายประมวล ต่อจากจุดเดิม)	194,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้างใหญ่	496,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 265 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 30 บ่อ	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านท่าช้างนอก หมู่ที่ 2	496,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 265 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 30 บ่อ	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างยั่งยืน

1.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปการ อาคารสถานที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ 12 (เส้นหมู่ 12 เชื่อม หมู่ 17)	101,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการบริการประชาชนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	790,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ไว้ สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดซื้อ น้ำมันรถกู้ชีพ	94,965.14	ต.ค.67.-ก.ย.68	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	50,000 (โอนเพิ่ม 70,000)	สถานะ กำลังดำเนินการ อบรมให้ความรู้การป้องกันและการ ฉีดวัคซีน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	4,225	มี.ค.-มิ.ย.68	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าช้าง	50,000 (โอนลด 20,000)	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ตำบล ท่าช้าง	50,000 (โอนลด 50,000)	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	0	ต.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			ติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง			
5	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดหน้าบ้านน่ามอง	5,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนในตำบลท่าช้างทำความสะอาดหน้าบ้านให้สวยงาม น่าอยู่	0	ม.ค.-ก.ค.68	สำนักปลัด
6	โครงการรณรงค์ลดโลกร้อนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี	5,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกัลดภาวะโลกร้อน	0	ก.พ.-ก.ค.68	สำนักปลัด
7	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้า ออกตรวจกิจการร้านค้า	0	ก.พ.-ก.ค.68	สำนักปลัด
8	อุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านการสาธารณสุข	400,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้าน 20 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
9	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิชัยสุนัขบ้าตามพระ	10,700	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด	0	ธ.ค.67-ก.พ.68	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.2 กลยุทธ์/แนวทางจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการติดตั้งถังขยะอินทรีย์ (ถังขยะเปียก)	20,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้และจัดรณรงค์ ติดตั้งถังขยะเปียก	0	ก.พ.-ส.ค.68	สำนักปลัด
2	โครงการหมู่บ้านรณรงค์ผ้าป่าขยะรีไซเคิล	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ รวบรวมขยะที่สามารถจำหน่ายได้ เพื่อนำไปจัดทำผ้าป่าขยะรีไซเคิล	0	ก.พ.-ส.ค.68	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์

3.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งอำนวยการความสะดวกขึ้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ	30,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
2	โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพตำบลท่าช้าง	30,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสริมอาชีพ และรวมกลุ่มอาชีพ	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในตำบล

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมอาชีพทำข้าวต้มมัด	30,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการส่งเสริมอาชีพ	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชน

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา	50,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	ม.ค.-ก.ย.68	กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	705,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2 แห่ง	276,732	ต.ค.67-ก.ย.68	กองการศึกษา
8	สนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.)	2,830,000	สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 4 แห่ง	1,360,640	ต.ค.37-ก.ย.68	กองการศึกษา
9	โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก การจัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับ	100,000	ธ.ค.67-ม.ค.68	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
			เด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก การตอบ ปัญหา			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

5.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสนับสนุน กีฬา นันทนาการ เด็กและเยาวชน

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	10,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	9,980	พ.ย.-ธ.ค.67	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "ท่าช้างเกมส์" ครั้งที่ 21	150,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมเดินขบวนนักกีฬา แข่งขันกีฬา	180,000	ก.พ.-มี.ค.68	กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

5.3 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าช้าง	150,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวด กระทงสวยงาม การแสดงบนเวที	150,000	พ.ย.67	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาสว่างวีระวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2568	200,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วน ตำบลแก้งโคม	0	เม.ย.-ส.ค.68	กองการศึกษา
3	โครงการประเพณีวันสงกรานต์เทศบาล ตำบลท่าช้าง	200,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมประกวดบายศรี แข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้ สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ สูงอายุ การแสดงบนเวที	0	มี.ค.-พ.ค.	กองการศึกษา
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระ วงศ์โครงการสืบสานประเพณีและสวดดี	50,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	มี.ค.68	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
	สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์			
5	อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง	200,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อุดหนุนให้กับหมู่บ้านเพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	พ.ค.-ก.ค.68	กองการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 กลยุทธ์/แนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการคืนชีวิตและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ	0	ม.ค.-ส.ค.68	สำนักปลัด
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมปลูกป่า	0	ม.ค.-ส.ค.68	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	5,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ กิจกรรมสำรวจต้นไม้ พันธุ์พืช	0	ม.ค.-ส.ค.68	สำนักปลัด
4	โครงการจัดผักตบชวา คลองสวายน้ำใส	10,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ลอกผักตบชวา	0	ม.ค.-ส.ค.68	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	300,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	สถานะ ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนเทศบาลตำบลบึงมะแลง	50,000	ธ.ค.2567	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป	15,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยวิทยากร	0	ม.ค.-มี.ค.68	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป	50,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริการ	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
5	ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการเคลื่อนที่หาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเด็นการพัฒนา	40,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตามหมู่บ้าน	0	ม.ค.-ก.ค.68	สำนักปลัด
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,000,000	สถานะ กำลังดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบรบ กปน. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	10000	ก.พ.-มี.ย.68	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล	20,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ฯ โดยวิทยากร	0	ม.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสำหรับเด็กและเยาวชน	15,0000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมเกี่ยวกับยาเสพติด และอื่นๆ โดยวิทยากร	0	ธ.ค.67-ก.ย.68	สำนักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	80,000	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร.	0	ธ.ค.67-ส.ค.68	สำนักปลัด